

ตุลาคม 2555

5-7 ต.ค. อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์मितซูโอะ คเวสโก



สรุปการดำเนินการจัดสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปन्नุสรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ผ่านไป 7 เดือนแล้วครับ สำหรับการเปลี่ยนป่าหญ้าคามมาเป็นวัดป่าบัวแก้ว เปลี่ยนช่างไป 13 ชุดแล้ว ครว/โรงอาหารก็ทิ้งงานไปแล้วกำลังเอาคนงานมาทำรายวันเองโดยไม่เหมา งานเก็บละเอียดเยอะมากๆ ศาลาใหญ่ไปได้อย่างรวดเร็ว พื้นไม้และปาเก้แล้ว กั้นห้องแล้ว คงจะเสร็จเร็วๆ นี้ ที่พักอุบาสิกาก็เริ่มทำห้องน้ำ อาคารห้องน้ำรวมก็ใกล้เสร็จ พิพิธภัณฑท์ก็ใกล้เสร็จ ต้นเดือนหน้าคงเสร็จทันกลุ้น ก็คงพอที่จะจัดงานได้ครับ





28 ตุลาคม ที่สุเมธส่งช่างมาเดินไฟฟ้าให้ตามอาคารต่างๆ คริว/โรงอาหาร ยังไม่เสร็จอยู่ดี ถางหญ้าหน้ากุฏิหลวงตาและศาลาใหญ่ไปได้นิดหน่อย เอาชี้เลื่อยทับหญ้าไว้ ห้องน้ำก็ยังไม่เสร็จ จะทันกลิ่นหรือเปล่า?

